

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	EMEI TURMA DA ESPERANÇA														
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.476,00	4,11%	4,22	5.126,29	9,34	11.345,86	9,90	12.026,12	12,49	15.172,35	7,00	8.503,32	5,31	6.450,38
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	12.239,45	0,41%	100,00	12.239,45		-		-		-		-		-
1.3	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	8.919,29	0,30%		-	63,03	5.621,83	36,97	3.297,46		-		-		-
1.4	FUNDAÇÕES - SETOR A	97.711,41	3,31%	100,00	97.711,41		-		-		-		-		-
1.5	FUNDAÇÕES - SETOR B	165.746,76	5,61%		-	100,00	165.746,76		-		-		-		-
1.6	ESTRUTURA - SETOR A	155.363,56	5,26%		-	9,99	15.520,82	90,01	139.842,74		-		-		-
1.7	ESTRUTURA - SETOR B	273.785,55	9,27%		-		-	15,91	43.559,28	84,09	230.226,27		-		-
1.8	PAREDES E PAINÉIS - SETOR A	60.890,48	2,06%		-	100,00	60.890,48		-		-		-		-
1.9	PAREDES E PAINÉIS - SETOR B	100.297,49	3,40%		-		-	93,26	93.537,44		-		-		-
1.10	ESQUADRIAS - SETOR A	176.334,03	5,97%		-		-		-		-		-		-
1.11	ESQUADRIAS - SETOR B	321.705,11	10,89%		-		-		-		-		-		-
1.12	COBERTURA - SETOR A	123.535,55	4,18%		-		-		-	100,00	123.535,55		-		-
1.13	COBERTURA - SETOR B	198.282,28	6,71%		-		-		-		-	100,00	198.282,28		-
1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO - SETOR A	11.323,89	0,38%	84,76	9.598,13		-		-		-		-	1,08	122,30
1.15	IMPERMEABILIZAÇÃO - SETOR B	38.698,88	1,31%		-	42,83	16.574,73		-		-		-		-
1.16	REVESTIMENTOS EXTERNOS - SETOR A	29.054,71	0,98%		-		-		-		-		-	100,00	29.054,71
1.17	REVESTIMENTOS EXTERNOS - SETOR B	44.700,70	1,51%		-		-		-		-		-		-
1.18	REVESTIMENTOS INTERNOS - SETOR A	74.593,39	2,53%		-		-		-		-		-		-
1.19	REVESTIMENTOS INTERNOS - SETOR B	137.480,67	4,66%		-		-		-		-		-		-
1.20	PINTURAS - SETOR A	54.410,16	1,84%		-		-		-		-		-		-
1.21	PINTURAS - SETOR B	64.897,28	2,20%		-		-		-		-		-		-
1.22	PISOS - SETOR A	111.121,64	3,76%		-		-		-		-		-		-
1.23	PISOS - SETOR B	145.999,64	4,94%		-		-		-		-		-		-
1.24	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	26.140,69	0,89%		-		-		-		-		-	100,00	26.140,69
1.25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	104.604,61	3,54%		-		-		-		-		-	24,79	25.931,48
1.26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	69.143,96	2,34%		-		-		-		-		-	100,00	69.143,96
1.27	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	34.274,99	1,16%		-		-		-		-		-		-
1.28	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	50.426,55	1,71%		-		-		-		-		-		-
1.29	PÁTIOS EXTERNOS	127.675,74	4,32%		-		-		-		-		-		-
1.30	SINALIZAÇÃO	7.137,66	0,24%		-		-		-		-		-		-
1.31	SERVIÇOS FINAIS	4.869,80	0,16%		-		-		-		-		-		-
	Total Simples:	2.952.841,92	100,00%	4,22%	124.675,28	9,34%	275.700,48	9,90%	292.263,05	12,49%	368.934,17	7,00%	206.785,60	5,31%	156.843,52
	Total Simples - MATERIAL				87.272,69		192.990,33		204.584,13		258.253,91		144.749,92		109.790,46
	Total Simples - MÃO DE OBRA				37.402,59		82.710,15		87.678,92		110.680,26		62.035,68		47.053,06
	Total Acumulado:			4,22%	124.675,28	13,56%	400.375,75	23,46%	692.638,80	35,95%	1.061.572,97	42,95%	1.268.358,57	48,27%	1.425.202,09

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	
1	EMEI TURMA DA ESPERANÇA															
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.476,00	4,11%	4,55	5.527,16	15,21	18.476,50	16,81	20.420,12	3,99	4.846,89	4,21	5.114,14	6,97	8.466,88	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	12.239,45	0,41%		-		-		-		-		-		-	
1.3	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	8.919,29	0,30%		-		-		-		-		-		-	
1.4	FUNDAÇÕES - SETOR A	97.711,41	3,31%		-		-		-		-		-		-	
1.5	FUNDAÇÕES - SETOR B	165.746,76	5,61%		-		-		-		-		-		-	
1.6	ESTRUTURA - SETOR A	155.363,56	5,26%		-		-		-		-		-		-	
1.7	ESTRUTURA - SETOR B	273.785,55	9,27%		-		-		-		-		-		-	
1.8	PAREDES E PAINÉIS - SETOR A	60.890,48	2,06%		-		-		-		-		-		-	
1.9	PAREDES E PAINÉIS - SETOR B	100.297,49	3,40%		-		-		-		-		-	6,74	6.760,05	
1.10	ESQUADRIAS - SETOR A	176.334,03	5,97%		-	100,00	176.334,03		-		-		-		-	
1.11	ESQUADRIAS - SETOR B	321.705,11	10,89%		-		-	100,00	321.705,11		-		-		-	
1.12	COBERTURA - SETOR A	123.535,55	4,18%		-		-		-		-		-		-	
1.13	COBERTURA - SETOR B	198.282,28	6,71%		-		-		-		-		-		-	
1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO - SETOR A	11.323,89	0,38%	8,11	918,37	6,05	685,10		-		-		-		-	
1.15	IMPERMEABILIZAÇÃO - SETOR B	38.698,88	1,31%	22,19	8.587,28	13,33	5.158,56	21,65	8.378,31		-		-		-	
1.16	REVESTIMENTOS EXTERNOS - SETOR A	29.054,71	0,98%		-		-		-		-		-		-	
1.17	REVESTIMENTOS EXTERNOS - SETOR B	44.700,70	1,51%	100,00	44.700,70		-		-		-		-		-	
1.18	REVESTIMENTOS INTERNOS - SETOR A	74.593,39	2,53%	100,00	74.593,39		-		-		-		-		-	
1.19	REVESTIMENTOS INTERNOS - SETOR B	137.480,67	4,66%		-	100,00	137.480,67		-		-		-		-	
1.20	PINTURAS - SETOR A	54.410,16	1,84%		-		-		-		-	100,00	54.410,16		-	
1.21	PINTURAS - SETOR B	64.897,28	2,20%		-		-		-		-	100,00	64.897,28		-	
1.22	PISOS - SETOR A	111.121,64	3,76%		-	100,00	111.121,64		-		-		-		-	
1.23	PISOS - SETOR B	145.999,64	4,94%		-		-	100,00	145.999,64		-		-		-	
1.24	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	26.140,69	0,89%		-		-		-		-		-		-	
1.25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	104.604,61	3,54%		-		-		-	75,21	78.673,13		-		-	
1.26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	69.143,96	2,34%		-		-		-		-		-		-	
1.27	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	34.274,99	1,16%		-		-		-		-		-	100,00	34.274,99	
1.28	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	50.426,55	1,71%		-		-		-		-		-	100,00	50.426,55	
1.29	PÁTIOS EXTERNOS	127.675,74	4,32%		-		-		-		-		-	100,00	127.675,74	
1.30	SINALIZAÇÃO	7.137,66	0,24%		-		-		-		-		-	100,00	7.137,66	
1.31	SERVIÇOS FINAIS	4.869,80	0,16%		-		-		-		-		-	100,00	4.869,80	
	Total Simples:	2.952.841,92	100,00%	4,55%	134.326,90	15,21%	449.256,50	16,81%	496.503,17	2,83%	83.520,02	4,21%	124.421,58	8,11%	239.611,67	
	Total Simples - MATERIAL				94.028,82		314.479,54		347.552,22		58.464,01		87.095,10		167.728,16	
	Total Simples - MÃO DE OBRA				40.298,08		134.776,96		148.950,95		25.056,01		37.326,48		71.883,51	
	Total Acumulado:				52,81%	1.559.528,98	68,03%	2.008.785,48	84,84%	2.505.288,65	87,67%	2.588.808,67	91,89%	2.713.230,25	100,00%	2.952.841,92