

FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
 RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
 EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
 SANTO AUGUSTO - RS
 MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
 IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	AMPLIAÇÃO										
1.1	Serviços Iniciais	4.069,97	3,28%	100,00	4.069,97		-		-		-
1.2	Fundações	14.913,46	12,00%	100,00	14.913,46		-		-		-
1.3	Estruturas	10.824,13	8,71%	100,00	10.824,13		-		-		-
1.4	Alvenarias	9.074,95	7,30%	50,00	4.537,48	50,00	4.537,48		-		-
1.5	Forro	3.069,44	2,47%		-	100,00	3.069,44		-		-
1.6	Cobertura	12.211,53	9,83%		-	100,00	12.211,53		-		-
1.7	Pavimentações	3.326,53	2,68%		-	50,00	1.663,27	50,00	1.663,27		-
1.8	Revestimentos	13.585,92	10,93%		-	50,00	6.792,96	50,00	6.792,96		-
1.9	Esquadrias	9.088,59	7,31%		-		-	100,00	9.088,59		-
1.10	Instalação Elétrica	13.830,73	11,13%	50,00	6.915,37	25,00	3.457,68	25,00	3.457,68		-
1.11	Instalação Hidrossanitária	2.823,48	2,27%	25,00	705,87	50,00	1.411,74	25,00	705,87		-
1.12	Pinturas	2.310,73	1,86%		-		-	25,00	577,68	75,00	1.733,05
1.13	Limpeza	135,63	0,11%		-		-		-	100,00	135,63
2	REFORMA										
2.1	Serviços de Alvenaria e Revestimentos	4.669,11	3,76%		-		-	25,00	1.167,28	75,00	3.501,83
2.2	Forro de gesso	3.749,76	3,02%		-		-		-	100,00	3.749,76
2.3	Acessibilidade	9.547,72	7,68%		-		-		-	100,00	9.547,72
2.4	Reforma da Fachada	7.034,00	5,66%		-		-		-	100,00	7.034,00
	Total Simples:	124.265,68	100,00%	33,77%	41.966,27	26,67%	33.144,09	18,87%	23.453,33	20,68%	25.701,99
	Total Acumulado:			33,77%	41.966,27	60,44%	75.110,36	79,32%	98.563,69	100,00%	124.265,68
	Total Simples MÃO DE OBRA				10.491,57		8.286,02		5.863,33		6.425,50
	Total Simples MATERIAL				31.474,70		24.858,07		17.590,00		19.276,49

AUGUSTO PESTANA, 16 DE AGOSTO DE 2017

Local/Data

JOSÉ FRANCISCO WEILER
 PRESIDENTE DA CÂMARA