

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1031120-70/2016	Proponente/Tomador MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA	Município/UF AUGUSTO PESTANA/RS	Empreendimento (nome/apelido) IMPLANTAÇÃO DE RUA COBERTA NA RUA DA REPÚBLICA
-----------------------------	--	------------------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MTUR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RUA COBERTA				-		-		-		-
1.1	OBRAS INICIAIS	7.686,74	3,04%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	FUNDAÇÕES E PÓRTICO	36.513,96	14,42%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	ESTRUTURA METÁLICA	68.918,62	27,21%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.4	COBERTURA	75.198,70	29,69%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.5	ÁGUAS PLUVIAIS	8.025,65	3,17%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.211,50	4,43%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.7	PINTURAS	1.026,63	0,41%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.8	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	895,89	0,35%		-		-		-	100,00	100,00
1.9	MOBILIÁRIO URBANO	3.491,91	1,38%		-		-	100,00	100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	40.271,52			-		-		-		-
2.1	PAVIMENTAÇÃO	39.189,16	15,48%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
2.2	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	1.082,36	0,43%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			17,45	17,45	28,80	46,25	45,23	91,48	8,52	100,00
	Total (R\$):	253.241,12	100,00%	44.200,70	44.200,70	72.931,45	117.132,15	114.536,15	231.668,29	21.572,83	253.241,12

AUGUSTO PESTANA, 17 DE MAIO DE 2017

Local/Data

VILMAR ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL