

pregao

De: Engesul Engenharia <engesulengenharia@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 28 de abril de 2022 12:32
Para: pregao
Assunto: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
Prioridade: Alta

Bom dia, solicito esclarecimento junto ao Setor Técnico:

1.16.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.075,34	14,79	25%	18,49	13
1.16.7	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	300,05	15,53	25%	20,66	4
1.16.8	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	83,17	14,33	25%	17,91	1
1.17 PISOS									
1.17.1	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	266,75	39,02	25%	48,78	5
1.17.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	266,75	128,59	25%	160,74	36
1.17.3	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	256,33	49,78	25%	62,23	11
1.18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
1.18.1	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,40	11,13	25%	13,91	1
1.18.2	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	15,50	11,40	25%	14,25	1

2.10. PISOS

No pavimento térreo, nas áreas internas da edificação, deverá ser executado piso, = 8 cm, em concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) aplicado sobre lastro com material granular (pedra britada nº 1 e nº 2) com e = 5 cm. O piso deverá ser perfeitamente nivelado, com caimentos em direção às portas externas. Deverão ser instaladas soleiras em granito polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumbá ou outras equivalentes da região, l= 15 cm, e= 2,0 cm as soleiras das portas externas. O revestimento cerâmico será com placas tipo porcelanato, borda reta, extra, de dimensões 60 x 60 cm. O padrão de cor do revestimento cerâmico deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO, dentro das opções disponíveis apresentadas pela CONTRATADA, respeitando-se os parâmetros financeiros previstos na planilha orçamentária. Deverá ser executado rodapé em poliestireno branco, com 5 cm de altura, colado com adesivo acrílico de base aquosa, próprio para

Conforme planilha há um contrapiso em argamassa em 3cm de espessura (ou seja uma regularização), porém no memorial há a descrição de uma camada de brita de 5 cm e um piso de concreto de 8 cm, solicito

ao setor que esclareça se no local já há esses itens executados ou o responsável pelo projeto adotará apenas tal solução para assentamento do porcelanato ou realize as devidas correções no orçamento.

Atenciosamente.

Engº Maurício



Engesul Missões Projetos e Soluções em Engenharia LTDA.
Fone/WhatsApp: (55) 99985-3600
Trav Maua, 101 A, Centro
Santo Ângelo, RS